

云翔公司在线监测验收会议签到表

序号	姓名	单位	联系电话
1	毕小丽	云南省核工业二〇九地质大队	18314448655
2	余海胜	曲靖市环境监测站	13988911708
3	付卫华	曲靖市环境监测站	13466112515
4	刘达亮	曲靖市环境监测站	15308749988
5	杨志坤	马龙区环境监测站	13330574866
6	李春成	聚兴科技有限公司	15187853248
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



云翔公司在线监测验收会议签到表

序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	王新	云翔玻璃有限公司	组长	13708941318
2	李文	云南云翔玻璃有限公司	副组长	15187651959
3	范青松	云南云翔玻璃有限公司	验收成员	15987478588
4	毛文林	云南云翔玻璃有限公司	验收成员	15877839873
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



云南云翔玻璃有限公司 550t/d 脱硫脱硝 污染源自动监控设施验收意见

2019年5月10日,云南云翔玻璃有限公司组织设备安装单位(聚光科技(杭州)股份有限公司)、运维单位(聚光科技(杭州)股份有限公司)、比对监测单位(云南核工业209地质大队)及3名特邀专家组成自动监控设施竣工验收组,对公司550t/d脱硫脱硝污染源自动监控设施竣工项目进行验收。验收组按照《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)技术规范、方法和《曲靖市环境保护局关于规范和加强污染源自动监控设施监管工作的通知》(曲环通[2018]58号)要求,通过现场核查公司550t/d脱硫脱硝污染源自动监控设施站房建设、设备安装、运行、联网和监测数据情况,查阅运维台账记录、管理制度建设执行情况;听取项目建设、安装、调试、试运行和比对监测和现场核查情况汇报。经充分讨论形成如下验收意见:

一、项目建设基本情况

建设地点:云南云翔玻璃有限公司






建设单位:云南云翔玻璃有限公司

建设规模:固定污染源(气)在线监测系统1套。

建设主要内容:

1、站房建设

公司在位于车间除尘设施旁建设面积12 m²、高度8米的550t/d脱硫脱硝

验收组签字:       



扫描全能王 创建

污染源自动监控设施站房，并配有 220v 的自动转换双电源（含 UPS、稳压电源）、监测数据管理平台工控机及电脑桌和打印机、来电自启动空调、挂顶灭火设施和防雷设施，所有仪器、设备接地。

2、污染源自动监控系统建设

公司 550t/d 脱硫脱硝污染源监测系统监测因子为：二氧化硫、氮氧化物、氧、颗粒物、流速、温度、压力和湿度。

生产厂家：聚光科技（杭州）股份有限公司

设备型号：CEMS-2000

数据采集传输仪：CEMS-2000R

3、视频监控系统建设

公司已于 2018 年 11 月按照环保部门相关规定要求安装了 1 套视频监控系统，安装一个于在线监测站房内用于监控在线系统主机，在线监测房房顶一个用于监控排口，总共安装摄像头 2 个，型号：杭州海康威视 400 万半球 DS-2CD3332D-I 枪机 DS-2CD3232D-I 杭州海康威视球机 400 万球机 DS-2DC6420IW-A 监控设备；海康威视网络录像机 1 台，型号：7818N，TP-link 交换机 1 台，通过 20M 宽带与曲靖市环保视频监控系统进行联网。目前视频监控系统运行稳定，传输数据正常。

二、自动监控设施安装调试、试运行、数据联网上传及现场检查情况

2018 年 10 月 8 日在线监测设施进入安装调试，聚光科技（杭州）股份有限公司严格按照《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)技术规范、方法和《曲靖市环境保护局关于规范和加

验收组签字：

张明 杨有明 刘建 李立 杨宏 毕小丽



扫描全能王 创建

《强污染源自动监控设施监管工作的通知》(曲环通[2018]58 号)要求进行安装和调试。经对仪器设备的响应时间、零点漂移、量程漂移、数据信号输出, 参数设置等项目进行调试, 调试结果均满足要求。

2018年10月11日到2018年10月17日在线监测设施进入试运行阶段，自动监测设施连续运行168小时运行性能及运行参数稳定，报表统计完整，结果满足设计和规范要求，顺利投入正常运行。2018年10月31日向云南省重点污染源监控中心，曲靖市环保局监控平台提出联网申请并联网，2019年2月19日到2019年2月25日共七天时段，数据安全性稳定性合格，于2019年2月28日取得曲靖市污染源监控中心出具的联网报告。

2018 年 11 月 2 日，云南省环境科学研究院专家对我公司烟气自动监测设施现场进行了现场检查，确认我公司烟气自动监测系统有效、运行稳定，符合《污染源自动监控设施现场监督检查技术规范》相关要求，考核合格。

三、验收比对监测情况

我公司于 2018 年 10 月 24 日委托云南核工业 209 地质大队对在线监测设施进行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速和烟温进行比对监测，并于 2018 年 10 月 29 日出具比对监测报告。监测结果表明：在线监测分析仪监测技术指标均符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）中相关要求。并且，污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。

四、验收结论

我公司安装的烟气污染源自动监控设施验收材料齐全，验收依据充分，仪器设备、监测指标符合要求，监测口点位设置合理，污染源自动监控设施建设

验收组签字: 张训 余仁生 杨振 刘达亮 夏文 相 单小雨



安装规范，台账及管理制度健全。系统设施运行正常稳定。联网测试和比对监测，其结果均满足污染源自动监控设施建设要求。验收组同意整改完善后通过验收。

五、整改意见

- 1、NO_x 量程设置不合理，需对量程重新设定，并按要求完成线型校验。
- 2、异常数据台账、校验台账记录信息不够完善，按要求规范、完善。
- 3、进一步完善参数公示牌相关内容。
- 4、补充完善验收报告和验收材料。

六、后续要求

- 1、加强污染源自动监控设施运维管理，按规范要求开展运行维护、校验比对，规范记录台账，认真做好缺失和异常数据记录，杜绝监测数据弄虚作假行为。
- 2、整改完善后的验收报告和验收材料进行完整公示，并报当地生态环境部门备案。



验收组签字：

张明华 李静 刘建民 王小明 杨晓华 李小雨



扫描全能王 创建